## = mastiff projekt Info Task Name Duration Start Finish Predecessors Resource Names 2. Qtr, 2015 3. Qtr, 2015 4. Qtr, 2015 1. Qtr, 2016 2. Qtr, 2016 3. Qtr, 2016 4. Qtr, 2016 1. Qtr, 2017 2. Qtr, 2017 3. Qtr, 2017 4. Q apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt 1 🚇 DP i KF 45 d 2015-11-02 2016-01-01 2 DP lagakraft 20 d 2016-01-04 2016-01-29 Upphandling 30 d 2015-04-20 2015-05-29 konsultorganisation 4 Uppstart projekt 10 d 2015-06-01 2015-06-12 5 🚇 Projektering mark 65 d 2015-08-17 2015-11-13 6 🚇 Projektering bygg 75 d 2015-08-31 2015-12-11 7 Tillstånd och 120 d 2015-08-24 2016-02-05 myndighetsdiskussion 8 Anbudsförfrågan Mark 20 d 2015-11-16 2015-12-11 9 Anbudsförfrågan Bygg 20 d 2015-12-14 2016-01-08 10 🚇 Upphandling Mark 20 d 2016-01-11 2016-02-05 11 🚇 2016-02-01 2016-02-26 9 Upphandling Bygg 20 d 12 10 Färdig projektering Mark 40 d 2016-02-08 2016-04-01 13 🚇 Mark produktion 304 d? 2016-03-01 2017-04-28 14 Färdig projektering Bygg 70 d 2016-02-29 2016-06-03 11 15 🚇 Bygg Produktion 326 d? 2016-06-01 2017-08-30